

Anexa 1 la Instrucțiunea AMPOR 207/31.10.2023

NOTA OI privind etapizarea proiectului „Sinaia 3.0. Educație.Social.Mobilitate”, Contract nr. 5804/30.07.2020, Cod SMIS 123325, Beneficiar UAT Oras Sinaia

ADR Sud Muntenia

Nr. 21989/19.12.2023

BJ Prahova

Nr. 2269/19.12.2023

● Către:	Luiza Nicoleta RADU, Director General Sef AMPOR	Fax nr:	
● De la:	Mariana VIȘAN, Director OI POR	Data:	
● Ref:	Etapizarea proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020	Pagini:	8+anexe

Stimată doamnă Director,

În urma solicitării Beneficiarului UAT Oras Sinaia în cadrul proiectului „Sinaia 3.0. Educație.Social.Mobilitate”, confirmăm încadrarea prezentei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

	Contract initial	Prelungire perioada de implementare, in baza instructiunii AMPOR 197/06.12.2022	Contract finanțare în vigoare la momentul încadrării in categoria proiectelor etapizate, în baza instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023
Valoare totala proiect	22.998.517,45	22.998.517,45	22.998.517,45
Valoare eligibila proiect	22.998.517,45	22.998.517,45	22.998.517,45
Valoare solicitata proiect	22.538.546,14	22.538.546,14	22.538.546,14
Durata - luni	62	70 luni	70 luni
Data expirării	30.04.2023	31.12.2023	31.12.2023

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de UAT Oras Sinaia respectiv *Solicitarea beneficiarului cu Memoriul justificativ nr. 53519/04.12.2023* înregistrată la OI cu nr.2165/05.12.2023 au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	<ul style="list-style-type: none"> Proiectul a demarat in data de 30.07.2020, odata cu semnarea contractului de finantare. Progresul fizic inregistrat de proiect este de 61,56%, conform ultimului Raport de progres depus de Beneficiar . Progresul financiar inregistrat de proiect este de 63,8%. Proiectul nu poate fi finalizat fizic până la data de 31 decembrie 2023 conform memoriului justificativ al beneficiarului. Proiectul nu este in procedura de reziliere. Solicitarea pentru etapizarea SMIS 123325 a fost făcută de beneficiar prin adresa nr. 20723/16.08.2023. Suma solicitată la OI Sud Muntenia prin cereri de rambursare/cereri de plată până la 30 septembrie 2023 conform art.10, pct c) din OUG 36/2023, este de 14.663.692,70 lei.
-----------------------------------	---

Pana la aceasta data, în cadrul proiectului au fost semnate urmatoarele contracte:

Obiectiv 1: desfiintare de locuinte de necesitate si construire bloc de locuinte sociale- Achizitie PT, PT predat de proiectant;
Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice - Studiu topografic - Locuințe sociale 1, Contract nr. 13104/ 09.05.2018 încheiat cu S.C. TOPING COMPANY S.R.L, val. 2.142,00 lei lei
Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice - Studiu topografic - Locuințe sociale 2, Contract nr. 17380/ 22.06.2018 încheiat cu S.C. TOPING COMPANY S.R.L, val. 6.556,54 lei lei
Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice faza DTAC + PT, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului - Locuințe sociale, Contract nr. 36144/ 28.12.2020 încheiat cu S.C. COMPASS ARHITECTURĂ & DESIGN S.R.L, val. 108.290,00 lei lei cu TVA
Achiziția serviciilor de verificare tehnică a proiectării - Locuințe sociale, Contract nr. 10059/ 01.04.2021 încheiat cu S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L., val. 11.900,00 lei cu TVA, durata 1 luna
Achizitie lucrari, Contract Nr. 34/ 03.01.2023 incheiat cu ACG CONSTRUCTION & PROJECTS SRL, valoare 9.016.683,23 lei cu TVA, durata 15 luni. Ordin de incepere nr. 3835 / 13.02.2023, cu incepere din 16.02.2023.

Obiectiv 2: modernizarea scoala gimnaziala George Enescu - Achizitie PT+ lucrari atribuita, PT s-a realizat Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice - Studiu topografic - Școala George Enescu, Contract nr. 14108/ 18.05.2018 încheiat cu S.C. ROGAV TOPO S.R.L., val 1.200,00 lei
Achiziția serviciilor de realizare a documentației faza DTAC + PT, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului și lucrărilor de construcție - Școala George Enescu, Contract nr. 28623/ 01.10.2021 încheiat cu S.C. OPENSIN S.R.L., val. 19.545.416,34 lei, durata 22 luni
Achizitie servicii dirigentie pentru Scoala Geroge Enescu, contract nr. 14830/20.05.2022 cu SC TEHNIC- CELA SRL, valoare 191.834,50 lei

Obiectiv 3: Modernizare Scoala Principesa Maria - Achizitie PT, PT predat de proiectant; achizitie lucrari nedemarata
Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice - Studiu topografic - Școala Principesa Maria, Contract nr. 7763/ 16.03.2018 încheiat cu S.C. ROGAV TOPO S.R.L, val. 6.500,00 lei
Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice faza DTAC + PT, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului - Scoala Principesa Maria, contract nr. 36143/ 28.12.2020, SC COMPASS ARHITECTURA & DESIGN SRL , val 92.800,00 lei cu TVA, durata 3 luni
Achiziția serviciilor de verificare tehnică a proiectării - Școala Principesa Maria, Contract nr. 10022/ 01.04.2021 încheiat cu S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L., val 13.090,00 lei cu TVA, durata 1 luna
Lucrarile de constructie pentru obiectivul de investitii cu titlul MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A ORASULUI - SCOALA GIMNAZIALA „PRINCIPESA MARIA”»Contract Nr. 9516 / 11.04.2023 incheiat cu S.C. SOF GENERAL CONSTRUCT S.R.L., Valoare 6.661.480,98 lei cu TVA, Durata lucrărilor este de 10 luni, Ordin de incepere nr. 9974/18.04.2023 cu incepere din data de 20.04.2023.

Obiectiv 4: Reabilitare/ modernizare Strada Badea Cartan: Achizitie PT, PT predat de proiectant; achizitie lucrari nedemarata
Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice - Studiu topografic - Stradă, Contract nr. 21107/ 01.08.2018 încheiat cu S.C. TOPING COMPANY S.R.L., val. 1.387,54 lei
Achiziția serviciilor de verificare tehnică a proiectării - Strada Badea Cartan, Contract nr. 8903/ 24.03.2021 încheiat cu S.C. POLITEH'S CONSULT S.R.L., val. 2.380.00 lei, durata 1 luna

	<p>Achiziții comune:</p> <p>Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice - Audit energetic - Școli, Contract nr. 20643/ 26.07.2018 încheiat cu S.C. ARHITEX CONSULTING S.R.L, val. 14.100,00 lei</p> <p>Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice - Expertize tehnice - Locuințe sociale, Școli, Contract nr. 18628/ 06.07.2018 încheiat cu S.C. COMPASS ARHITECTURĂ & DESIGN S.R.L, val. 48.195,00 lei</p> <p>Achiziția serviciilor de consultanță în pregătirea proiectului, Contract nr. 16897/ 18.06.2018 încheiat cu S.C. PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA S.R.L., val. 77.945,00 lei</p> <p>Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice - Studii geotehnice - Locuințe sociale, Școli, Contract nr. 16978/ 19.06.2018 încheiat cu S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L, val. 5.593,00 lei;</p> <p>Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice faza DALI, Contract nr. 20998/ 31.07.2018 încheiat cu S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L., val 38.675,00 lei</p> <p>Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice faza SF+DALI - Locuințe sociale, Școli, Contract nr. 16843/ 18.06.2018 încheiat cu S.C. COMPASS ARHITECTURĂ & DESIGN S.R.L. val. 160.650,00 lei</p> <p>Achiziția serviciilor de auditare a proiectului, Contract nr. 26408/ 02.10.2020 încheiat cu S.C. PROF CONSULT S.R.L, val 47.600,00 lei</p> <p>Achiziția serviciilor de publicitate și informare, Contract nr. 26351/ 02.10.2020 încheiat cu S.C. BURSI N.B.C. S.R.L., val. 9.996,00 lei</p> <p>Achiziția serviciilor de consultanță în organizarea procedurilor de achiziție, Contract nr. 35750/23.12.2020 încheiat cu S.C. HARRISON CONSULTING MANAGEMENT S.R.L, val 17.195,50 lei</p> <p>Achiziția serviciilor de consultanță în managementul proiectului, Contract nr. 23140/136/ 01.09.2020 încheiat cu S.C. PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA S.R.L., val. 77.945,00 lei</p>
<p>Scopul solicitării de modificare a contractului</p>	<p>Etapizarea proiectului „Sinaia 3.0. Educație.Social.Mobilitate” în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, în vederea finalizării integrale a activităților și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.</p>
<p>Motivarea solicitării</p>	<p>Beneficiarul solicită etapizarea proiectului, în vederea finalizării integrale a activităților și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și estimează că durata necesară pentru finalizarea activităților propuse este de 36 luni, pentru asigurarea funcționalității proiectului.</p> <p>Prelungirea este necesară pentru derularea tuturor activităților propuse prin proiect și implicit, realizarea indicatorilor și atingerea obiectivelor propuse prin cererea de finanțare, în conformitate cu prevederile instrucțiunii nr. 207/31.10.2023.</p> <p>Prelungirea termenului este necesară dat fiind stadiul implementării proiectului. Procedura de achiziție pentru serviciile de realizare a documentației tehnico-economice faza DTAC +PT a fost întârziată, ceea ce a dus la întârzieri semnificative în realizarea documentațiilor, verificarea tehnică și avizarea acestora.</p> <p>Datele la care s-au încheiat contractele pentru serviciile menționate sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice faza DTAC + PT inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului - Strada s-a finalizat prin semnarea contractului nr. 6012/25.02.2021 încheiat cu S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L, documentația tehnică fiind elaborată și transmisă înspre avizare la data de 22.03.2022, conform comunicării cu ID 42620252, nr. de înregistrare 4970, recepționându-se adresa privind conformitatea documentației nr. 5265/28.03.2022. - Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice faza DTAC + PT inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului - Principesa Maria s-a finalizat prin semnarea contractului nr.36143/28.12.2020 încheiat cu S.C. COMPASS ARHITECTURĂ & DESIGN S.R.L, documentația tehnică fiind elaborată și

transmisă înspre avizare la data de 16.03.2022, conform comunicării cu ID 42423295, nr. de înregistrare 4656/OI, fiind solicitate clarificări, soluționate la data de 04.04.2022, conform comunicării cu ID 43105065, nr. de înregistrare 3611, recepționându-se adresa privind conformitatea documentației nr. 5863/06.04.2022.

- Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice faza DTAC + PT inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului - Locuințe sociale s-a finalizat prin semnarea contractului nr.36144/28.12.2020 încheiat cu S.C. COMPASS ARHITECTURĂ & DESIGN, documentația tehnică fiind elaborată și transmisă înspre avizare la data de 16.03.2022, conform comunicării cu ID 42420706, nr. de înregistrare 4633/OI, fiind solicitate clarificări, soluționate la data de 07.04.2022, conform comunicării cu ID 43219259, nr. de înregistrare 3769, recepționându-se adresa privind conformitatea documentației nr. 6109/11.04.2022.

- Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice faza DTAC + PT, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului și lucrărilor de construcție - George Enescu s-a finalizat prin semnarea contractului nr. 28623/01.10.2021, încheiat cu S.C. OPENSIN S.R.L, documentația tehnică fiind elaborată și transmisă înspre avizare la data de 24.05.2022, conform comunicării cu ID 44716404, nr. de înregistrare 8622. Proiectului tehnic au fost necesare clarificări, transmiterea documentației finale realizându-se în data de 22.06.2022, conform comunicării nr. 45627862, nr. de înregistrare 10268, recepționându-se adresa privind conformitatea documentației nr. 10350/23.06.2023.

Ulterior finalizării documentației tehnice, creșterile substanțiale înregistrate la nivelul prețurilor materialelor de construcții, cumulat cu neparticiparea ofertanților în cadrul procedurilor, a avut un impact semnificativ asupra respectării termenelor asumate prin proiect pentru execuția lucrărilor.

Pentru obiectivul de investiții Locuințe sociale procedura de achiziție a fost lansată și anulată din oficiu din cauza neprezentării ofertanților. Prin urmare, au fost luate măsuri pentru majorarea devizelor aferente Locuințelor sociale și Școlii Principesa Maria, în vederea actualizării valorii estimate la valori rezonabile în raport cu creșterile de prețuri.

Prin urmare, au fost luate măsuri pentru majorarea devizelor aferente în vederea actualizării valorilor estimate în valori rezonabile în raport cu creșterile de prețuri, stadiul lucrărilor fiind următorul:

- Achiziția lucrărilor de execuție - Principesa Maria: a fost încheiat contractul nr. 9516 din 11.04.2023, pentru execuția lucrărilor de construcție - Școala Principesa Maria cu S.C. SOF GENERAL CONSTRUCT S.R.L, pentru prețul de 6.661.480,98 lei cu T.V.A, urmare a încheierii „Actelor Adiționale” incluzând dispozițiile de șantier emise: AA1 - 15418 / 15.06.2023, AA2 - 24155 / 21.09.2023, o creștere semnificativă raportat la valoarea estimată inițial de 4.153.673,74 lei cu T.V.A. Activitatea de execuție a lucrărilor este în desfășurare, execuția fiind demarată la data de 20.04.2023 conform Ordinului de începere a lucrărilor nr. 9974/18.04.2023, stadiul fizic estimat al lucrărilor fiind de 65% iar stadiul plăților în prezent estimându-se la un procent de 32,08%, fiind emise 7 situații de lucrări: Plăți efectuate: 996.147,98 lei la care se adaugă T.V.A 189.268,09 lei, total 1.185.416,07 lei.

- Achiziția lucrărilor de execuție - Locuințe Sociale: a fost încheiat contractul nr. 34/ 03.01.2023, pentru execuția lucrărilor de construcție - Locuințe sociale, cu S.C. ACG CONSTRUCTION & PROJECTS S.R.L, pentru prețul de 9.016.683,23 lei cu T.V.A, fiind încheiate următoarele Acte Adiționale: AA1 - 15163/13.06.2023, AA2 - 22183/31.08.2023, o creștere semnificativă raportat la valoarea estimată inițial de 4.369.276,24 lei cu T.V.A. Activitatea de execuție a lucrărilor este în desfășurare, execuția fiind demarată la data de 18.04.2023 conform Ordinului de începere a lucrărilor nr. 9974/18.04.2023, stadiul fizic estimat al lucrărilor fiind de 35% iar stadiul plăților în prezent estimându-se la un procent de 23,16% fiind emise 7 situații de lucrări:

Plăți efectuate: 1.754.514,78 lei la care se adaugă T.V.A 333.357,81 lei, total 2.087.872,59 lei.

- Achiziția lucrărilor de execuție - George Enescu: a fost încheiat contractul nr.

	<p>28623 din 01.10.2021, pentru serviciile de realizare a documentației faza DTAC+PT, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului și lucrărilor de construcție - Școala George Enescu, cu S.C. OPENSIN S.R.L, pentru prețul de 19.545.416,33 lei cu T.V.A, fiind încheiat următoarele Acte Adiționale, AA1 - 14713/20.05.2022, AA2- 20756/01.08.2022, AA3 -26801/10.10.2022, AA4 - 31936/18.11.2022, creșterea semnificativă înregistrată raportat la valoarea estimată inițial de 11.462.185,70 lei cu T.V.A. Activitatea de execuție a lucrărilor este în desfășurare, execuția fiind demarată la data de 20.05.2022 conform Ordinului de începere a lucrărilor nr. 14836/20.05.2022, stadiul fizic estimat al lucrărilor fiind de 99% iar stadiul plăților în prezent estimându-se la un procent de 114,06% cu ajustări fiind emise 12 situații de lucrări: <i>Plăți efectuate: 14.356.358,88 lei la care se adaugă T.V.A 2.727.708,19 lei, incluzând ajustările.</i></p> <p>- Achiziția lucrărilor de execuție - Strada Badea Cârțan: a fost încheiat contractul nr. 27756 din 30.10.2023, pentru execuția lucrărilor - Strada Badea Cârțan, cu S.C. STRABENBAU LOGISTIC S.R.L, pentru prețul de 548.713,69 lei cu T.V.A. La momentul de față nu a avut loc începerea lucrărilor, fiind emis Ordinul de începere nr. 29831/10.11.2023, lucrările fiind programate pentru începere în data de 13.11.2023.</p> <p>Având în vedere cele menționate, respectiv decalajele de timp și majorările de prețuri în cadrul contractelor principale care vizează îndeplinirea obiectivelor asumate prin proiect, precum și a faptului solicitarea de prelungire a perioadei de implementare rezidă din necesitatea ca odată cu finalizarea lucrărilor propuse să fie realizată recepționarea acestora, punerea în funcțiune a dotărilor, certificarea performanței energetice a clădirilor, realizarea activităților de informare și publicitate, respectiv îndeplinirea tuturor activităților adiacente și arhivarea documentelor aferente contractului, toate aceste aspecte fac imposibilă finalizarea unor activități în perioada de implementare actuală, respectiv până la 31.12.2023.</p> <p>Reținând aceste aspecte beneficiarul solicită etapizarea proiectului intitulat „Sinaia 3.0. Educație. Social.Mobilitate”, în cadrul celei de-a doua etapă (II), prin intermediul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, cu scopul finalizării tuturor activităților derulate prin proiect, respectiv a îndeplinirii indicatorilor specifici asumați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu mențiunea că, termenul estimativ pentru finalizarea proiectului este 36 luni.</p> <p>Până în prezent în cadrul proiectului au fost solicitate 3 Cereri de rambursare în valoare totală de 14.663.692,70 lei, din care au fost rambursate 3, valoarea totală rambursată este 14.370.419,12 lei, așa cum a fost prezentat în Secțiunea IV.6.2 din cadrul Raportului de progres actualizat (anexat prezentei).</p> <p><u>Progresul financiar este de 14.663.692,70 lei / 22.998.517,45 lei x 100 = 63,76%.</u></p> <p>Prin adresa nr. 20723/16.08.2023, anexată prezentei, UAT Oraș Sinaia a răspuns solicitării transmisă de ADR Sud-Muntenia privind încadrarea proiectelor conform OUG36/ 2023, din care rezultă încadrarea proiectului în categoria proiectelor etapizate.</p>
--	---

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Solicitarea Beneficiarului respectă prevederile Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023, art. I și II	x		
2	Proiectul nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013	x		
3	Proiectul are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de	Cheltuielilor aferente etapei I, sumele cu care proiectul se		

	cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027 ¹	finalizează, ca etapă I, în cadrul POR 2014-2020, vor fi notificate de Beneficiar în termen de maxim 5 zile lucrătoare după plata cererii finale de rambursare.	
4	Există pistă de audit separată, detaliată și completă care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etapă și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări	În vederea asigurării pistei de audit a cheltuielilor aferente etapei I, sumele cu care proiectul se finalizează, ca etapă I, în cadrul POR 2014-2020, vor fi notificate de Beneficiar în termen de maxim 5 zile lucrătoare după plata cererii finale de rambursare, conform modelului prevăzut în Anexa 4 la Instrucțiunea 207.	
5	A doua etapă a operațiunii este eligibilă pentru cofinanțare în perioada de programare 2021-2027 în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor corespunzătoare în cursul perioadei de programare 2021-2027 și este conformă cu toate normele aplicabile pentru perioada 2021-2027 ²	x	
6	Proiectul se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare ³	x	
7	Beneficiarul a confirmat OI până la data de 20.08.2023, prin reprezentantul legal al acestuia, intenția de a solicita etapizarea proiectului	adresa nr. 20723/16.08.2023	
8	Proiectul nu reprezintă un instrument financiar	Nu reprezinta	
9	Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere/încetare	Nu se afla	
10	Proiectul a realizat un progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanțare, până la data de 30 septembrie 2023	x	
11	Proiectul a respectat graficul de implementare și nu înregistrează întârzieri de 12 luni față de ultimul grafic de implementare valabil aprobat la 30 septembrie 2023	x	
12	Proiectul nu este finanțat exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional și/sau de minimis, cu excepția celor care vizează promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri	Nu este finantat	
13	Anexa 15 la contractul de finanțare este încarcata in SMIS si semnata de reprezentantul legal al beneficiarului	x	
14	Proiectul este inclus în Lista proiectelor etapizate POR 2014-2020, art. 118 /118 a din Regulamentul nr. 1060/2021	x	
15	(După caz) AM pentru Programul (se va menționa Programul în cadrul căruia se va finanța etapa a II-a de implementare) a confirmat preluarea etapei a II-a de implementare a proiectului/posibilitatea preluării în cadrul acestui program (se va menționa și documentul/comunicarea relevantă în acest sens)	x	O.S. 4.2
16	Beneficiarul a depus odată cu solicitarea de modificare a proiectului o nouă hotărâre a consiliului local cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, în	x	

¹ Se verifică în condițiile în care cererea de rambursare finală a fost plătită și Notificarea prevăzută în art. 8, alin. (19) din contractul de finanțare - Anexa 1 - Condiții Specifice POR 2014-2020 a fost inițiată, verificată de OI, iar fluxul acesteia a fost închis /In caz contrar, se va solicita beneficiarului o declarație în acest sens

² Pentru proiecte cu o valoare mai mare de 5 mil euro, etapizate în temeiul art. 118 din Regulamentul 1060/2021. Se verifică în baza documentelor depuse de Beneficiar în acest sens, odată cu solicitarea de etapizare.

³ Pentru proiectele cu o valoare mai mare de 1 mil euro, etapizate în temeiul art. 118a din Regulamentul 1060/2021. Se verifică în baza documentelor depuse de Beneficiar în acest sens, odată cu solicitarea de etapizare.

	scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - co-finanțare, cheltuieli neeligibile.			
17	Complementaritatea proiectului cu un alt proiect finanțat în cadrul POR 2014-2020	x		
18	Justificarea comunicată de beneficiar este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate	x		

Verificarea pe teren (daca este cazul)

Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)

Nr.crt.	Elemente verificate:
1	<p>Raportat la prevederile INSTRUCȚIUNII AMPOR 207/31.10.2023, beneficiarul declara faptul ca proiectul este complementar cu urmatoarele proiecte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amenajare Grădină publică Parc Știrbei 118897 -În curs de finalizare la 31.12.2023 2. Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorică- Sinaia 121472 - În curs de finalizare la 31.12.2023 3. ECO-BUS 120346 Finalizat/durabilitate 4. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate - dotare ambulatoriu spital orașenesc Sinaia 123671- În curs de finalizare la 31.12.2023 5. NOCO2 - CALE PENTRU PIETONI 123323 Propus la etapizare 6. Centru Multifuncțional Educațional-Recreațional „ZINO - Educație de la A la Z - 123324 Propus la etapizare
2	

OBSERVAȚII:

În conformitate cu Instrucțiunea AM POR nr. 207/31.10.2023, în vederea asigurării pistei de audit a cheltuielilor aferente etapei I, sumele cu care proiectul se finalizează, ca etapă I, în cadrul POR 2014-2020, vor fi notificate de Beneficiar în termen de maxim 5 zile lucrătoare după plata cererii finale de rambursare, conform modelului prevăzut în Anexa 4 la prezenta Instrucțiune.

CONCLUZIE:

Proiectul a fost depus și contractat pe POR 2014-2020 pe axa 13, PI 13.1, iar în cadrul PR SM 2021-2027, conform adresei AM cu nr. 1101/AM/15.12.2023, operațiunea sus-menționată se încadrează în cadrul Priorității 5 - O regiune educată, O.S. 4.2 - Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, acțiunea indicativă construirea/reabilitarea/modernizarea/consolidarea/extinderea/dotarea infrastructurii educaționale publice și a campusurilor școlare pentru învățământul general obligatoriu public (învățământul primar și secundar, inclusiv asigurarea de spații pentru Programul Școală după Școală (SDS), liceal și postliceal, centre de excelență, palatele și cluburile copiilor, etc.) cu condiția îndeplinirii cerințelor prevăzute în art. 118a din Regulamentul UE 1060/2021 privind dispozițiile comune.

De asemenea precizăm că în cadrul PR SM 2021-2027, este eligibilă următoarea componentă aferentă proiectului:

- Școala Principesa Maria

NU SUNT ELIGIBILE în cadrul PR SM 2021 - 2027 următoarele componente:

- Locuințe sociale
- Strada Badea Cârțan

Menționăm totodată faptul că eligibilitatea activităților cuprinse în cererea de finanțare și a cheltuielilor aferente acestora, se va stabili în etapa de contractare a etapei a doua a proiectului etapizat.

Adresa: Str. Munteniei Nr. 7A, Călărași • **Tel.:** 0242-331.769, 0728-026.708 • **Fax:** 0242-313.167
E-mail: office@adrmuntenia.ro • **Website:** www.adrmuntenia.ro

În urma analizării solicitării de modificare transmisă de Beneficiar cu nr. 53519/04.12.2023 înregistrată la OI cu nr.2165/05.12.2023, confirmăm încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în vederea etapizării proiectului.

Etapa a II-a a implementării proiectului este preconizată a beneficia de finanțare în cadrul Programului Regional Sud -Muntenia 2021-2027.

Termenul estimat de către beneficiar de finalizare a etapei a II-a este 36 luni.

Aprobat:
Director OI POR
Mariana VIȘAN
Semnatura:

Avizat:
Sef serviciu
George PIPEREA
Semnatura:

Avizat:
Biroul Juridic
Semnatura:

Verificat:
Ofiter monitorizare
Cătălina GHEORGHE
Semnatura:

Intocmit:
Ofiter
Monitorizare
Marilena BARON
Semnatura: