

Anexa 1 la Instrucțiunea AMPOR 207/31.10.2023

NOTA OI privind etapizarea proiectului: „NOCO2 - Cale pentru pietoni”, contract nr. 4416/24.06.2019, cod SMIS 123323, Beneficiar UAT Orașul Sinaia

ADR Sud Muntenia

Nr. 22618/28.12.2023

- | | | |
|----------|---|------------------------|
| ● | Către: Luiza Nicoleta RADU, Director General
Sef AMPOR | Fax nr: |
| ● | De la: Mariana VIȘAN, Director OI POR | Data: |
| ● | Ref: Solicitare încadrare în categoria proiectelor etapizate, în baza instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 | Pagini: 6+anexe |

Stimată doamnă Director,

În urma solicitării Beneficiarului UAT Orașul Sinaia nr.54148/08.12.2023 în cadrul proiectului „NOCO2 - Cale pentru pietoni”, confirmăm încadrarea prezentei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023.

	Contract inițial	Prelungire perioada de implementare în baza instrucțiunii AMPOR 174/16.10.2020	Act Adițional nr. 1	Prelungire perioada de implementare în baza instrucțiunii AMPOR 197/06.12.2022	Contract finanțare în vigoare la momentul încadrării în categoria proiectelor etapizate, în baza instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023
Valoare totala contract	22.755.436,29	22.755.436,29	31.426.566,51	31.426.566,51	31.426.566,51
Valoare eligibila proiect	22.755.436,29	22.755.436,29	22.755.436,29	22.755.436,29	22.755.436,29
Valoare solicitata proiect	22.300.327,55	22.300.327,55	22.300.327,55	22.300.327,55	22.300.327,55
Durata - luni	45 luni	64 luni	64 luni	70 luni	70 luni
Data expirarii	30.11.2021	30.06.2023	30.06.2023	31.12.2023	31.12.2023

Va informam ca in urma verificarii documentelor înaintate de UAT Orașul Sinaia, respectiv Solicitarea beneficiarului nr. 54148/08.12.2023 memoriul justificativ si anexe, înregistrată la OI cu nr. 21487/14.12.2023, au rezultat următoarele:

Stadiul implementarii proiectului	<ul style="list-style-type: none"> Implementarea proiectului a început în data de 24.06.2019, în prima zi de la semnarea contractului de finanțare. Progresul financiar înregistrat de proiect este de 15,4%. Proiectul nu poate fi finalizat fizic până la data de 31 decembrie 2023 conform memoriului justificativ al beneficiarului. Proiectul nu este în procedura de reziliere. Suma solicitată la OI Sud Muntenia prin cereri de rambursare/cereri de plată până la 30 septembrie 2023 conform art.10, pct c) din OUG 36/2023, este de 3.515.212,55 lei. Solicitarea pentru etapizarea SMIS 123323 a fost făcută de beneficiar prin adresa nr 20.723/16.08.2023. <p>Până la această dată au fost semnate următoarele contracte:</p> <p>1. Achiziția serviciilor de consultanță în pregătirea și implementarea proiectului: Contract nr. 9151/48 din 30.03.2018 încheiat cu S.C. PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA S.R.L.</p>
--	--

	<p>2. Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice faza SF+DALI: Contract nr. 9034 din 29.03.2018 încheiat cu S.C. ALMIRA S.R.L.</p> <p>3. Achiziția serviciilor de realizare a studiului de trafic: Contract nr. 13721 din 15.05.2018 încheiat cu S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.</p> <p>4. Achiziția serviciilor de realizare a studiilor de teren - Studiu geotehnic: Contract nr. 13701 din 15.05.2018 încheiat cu S.C. STAVRUCONS S.R.L.</p> <p>5. Achiziția serviciilor de realizare a studiilor de teren - Studiu topografic 1: Contract nr. 11359 din 23.04.2018 încheiat cu S.C. TOPING COMPANY S.R.L</p> <p>6. Achiziția serviciilor de realizare a studiilor de teren - Studiu topografic 2 Contract nr. 13103 din 09.05.2018 încheiat cu S.C. TOPING COMPANY S.R.L.</p> <p>7. Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice: DTAC + PT + Detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului: Contract nr. 5295/ 20.02.2020 încheiat cu asocierea S.C. TERRA SOLUTION SERVICES S.R.L. și S.C. RIONVIL S.R.L.</p> <p>83. Achiziția serviciilor de verificare tehnică a proiectării: Contract nr. 15069 din 15.06.2020 încheiat cu S.C. RIA DESIGN CONSULTING S.R.L.</p> <p>9. Achiziția serviciilor de informare și publicitate: Contract nr. 266 din 16.07.2019 încheiat cu S.C. BURSI NBC S.R.L.</p> <p>10. Achiziția serviciilor de audit: Contract nr. 27971 din 23.09.2019 încheiat cu S.C. PROF CONSULT S.R.L.</p> <p>11 Achizitia lucrarilor de constructii: Contract 14867/23.05.2022 incheiat cu MARISTAR COM SRL, RAD PANORAMA CONSTRUCT SRL si LE GRAND G&G SRL.</p> <p>- Acizitia serviciilor de dirigentie de santier: Contract 14942/25.05.2022 incheiat cu SC CONSULTANTA CONSTRUCTII IORDAN SRL.</p> <p>Lucrarile sunt executate in procent (fizic estimat) de cca 26,24 %.</p>
Scopul solicitării de modificare a contractului	Aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului “NOCO2 - Cale pentru pietoni”, în cadrul Programului Sud - Muntenia 2021-2027, în vederea finalizării integrale a activităților și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.
Motivarea solicitării	<p>Beneficiarul, UAT Orașul Sinaia, solicită etapizarea proiectului, în vederea finalizării integrale a activităților și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și estimează că durata necesară pentru finalizarea activităților propuse este de 24 luni, pentru asigurarea funcționalității proiectului.</p> <p>Modificările solicitate privind etapizarea proiectului, conform celor menționate de către beneficiar în cadrul memoriului, sunt determinate de următoarele aspecte:</p> <p>Beneficiarul afirma faptul ca prelungirea este necesară pentru derularea tuturor activităților propuse prin proiect și implicit, realizarea indicatorilor și atingerea obiectivelor propuse prin cererea de finanțare, în conformitate cu prevederile instrucțiunii nr. 207/31.10.2023.</p> <p>Procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor a fost reluată de patru ori, în contextul socio-economic care s-a modificat radical în perioada de timp cuprinsă între data lansării primei proceduri, 02.02.2021, și data semnării contractului de execuție lucrări, respectiv contractul cu nr. 14867/ 23.05.2022. Se evidențiază modul în care cele trei tipuri de criză au avut un impact asupra derulării procedurii de achiziție a contractului de execuție lucrări:</p> <ul style="list-style-type: none"> – criza economică post-COVID: a determinat creșteri ale indicelui de cost total în construcții cauzate de creșterea prețului la materiale și manoperă, echipamente/bunuri și alte dotări independente. Prin efectele sale, criza economică post-COVID a dus la creșteri de prețuri la nivelul lucrărilor prevăzute în proiect. Totodată, o mare pondere în contract o au materialele de construcție, al căror preț a înregistrat creșteri exponențiale. – criza energiei: a determinat creșteri necontrolate la prețul combustibilului, energiei și gazelor naturale care nu a depins de acțiunea/inacțiunea contractantului. Creșterile la prețul combustibilului se transpun mai apoi în prețul echipamentelor și al materialelor de construcție, respectiv în costurile de execuție ale contractului. – criza suplimentară ca urmare a conflictului militar din regiunea Mării Negre: cu

	<p>impact asupra creșterii prețului la materiale, echipamente, utilități publice, inclusiv energie și utilaje.</p> <p>Mai mult, începând cu data 13.01.2023 lucrările de execuție au fost sistate, conform ordinului nr. 1186/13.01.2023, și reluate în data de 04.07.2023, conform ordinului nr. 16859/03.07.2023.</p> <p>Având în vedere cele menționate, respectiv decalajele de timp datorate contextului socio-economic, majorarea de preț și sistarea lucrărilor fac imposibilă finalizarea unor activități în perioada de implementare actuală, respectiv până la 31.12.2023, motiv pentru care, prin prezenta, beneficiarul solicita etapizarea acestuia.</p> <p>Reținând aceste aspecte, beneficiarul solicită etapizarea proiectului „NOCO2 - Cale pentru pietoni” în cadrul celei de-a doua etapă (II), prin intermediul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, cu scopul finalizării tuturor activităților derulate prin proiect, respectiv a îndeplinirii indicatorilor specifici asumați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p> <p>Durata estimată de finalizare a etapei a doua este de 24 luni, astfel încât să se asigure finalizarea tuturor activităților în condiții optime.</p> <p>Până în prezent în cadrul proiectului au fost solicitate 3 Cereri de rambursare în valoare totală de 3.560.075,55 lei, din care au fost rambursate 2, valoarea totală rambursată este 428.308 lei, așa cum a fost prezentat în Secțiunea IV.6.2 din cadrul Raportului de progres actualizat (anexat prezentei).</p> <p><u>Progresul financiar este de 3.560.075,55lei/ 22.755.436,29 lei x 100 = 15,64 %.</u></p> <p>Ținând cont că durata contractului de finanțare este până la 31.12.2023, este necesară și se solicită încadrarea în categoria proiectelor etapizate în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.</p> <p>Prin adresa nr. 20723/16.08.2023, anexată prezentei, UAT Orașul Sinaia a răspuns solicitării transmisă de ADR Sud-Muntenia privind încadrarea proiectelor conform OUG36/ 2023, din care rezultă încadrarea proiectului în categoria proiectelor etapizate.</p> <p>Proiectul nu a mai beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada 2007-2013.</p> <p><i>Toate acestea fac imposibilă finalizarea unor activități în perioada de implementare actuală, respectiv până la 31.12.2023, motiv pentru care, beneficiarul solicită etapizarea acestuia.</i></p>
--	---

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Solicitarea Beneficiarului respectă prevederile Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023, art. I și II	x		
2	Proiectul nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013	x		
3	Proiectul are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027 ¹			Cheltuielile aferente etapei I, sumele cu care proiectul se finalizează, ca etapă I, în cadrul POR 2014-2020, vor fi notificate de Beneficiar în

¹ Se verifică în condițiile în care cererea de rambursare finală a fost plătită și Notificarea prevăzută în art. 8, alin. (19) din contractul de finanțare - Anexa 1 - Condiții Specifice POR 2014-2020 a fost inițiată, verificată de OI, iar fluxul acesteia a fost închis / În caz contrar, se va solicita beneficiarului o declarație în acest sens

		termen de maxim 5 zile lucrătoare după plata cererii finale de rambursare,
4	Există pistă de audit separată, detaliată și completă care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etapă și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări	În vederea asigurării pistei de audit a cheltuielilor aferente etapei I, sumele cu care proiectul se finalizează, ca etapă I, în cadrul POR 2014-2020, vor fi notificate de Beneficiar în termen de maxim 5 zile lucrătoare după plata cererii finale de rambursare, conform modelului prevăzut în Anexa 4 la Instrucțiune 207.
5	A doua etapă a operațiunii este eligibilă pentru cofinanțare în perioada de programare 2021-2027 în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor corespunzătoare în cursul perioadei de programare 2021-2027 și este conformă cu toate normele aplicabile pentru perioada 2021-2027 ²	x
6	Proiectul se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare ³	x
7	Beneficiarul a confirmat OI până la data de 20.08.2023, prin reprezentantul legal al acestuia, intenția de a solicita etapizarea proiectului	20.723 / 16.08.2023
8	Proiectul nu reprezintă un instrument financiar	Nu reprezinta
9	Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere/încetare	Nu se afla
10	Proiectul a realizat un progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanțare, până la data de 30 septembrie 2023	x
11	Proiectul a respectat graficul de implementare și nu înregistrează întâzieri de 12 luni față de ultimul grafic de implementare valabil aprobat la 30 septembrie 2023	x
12	Proiectul nu este finanțat exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional și/sau de minimis, cu excepția celor care vizează promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri	Nu este finantat
13	Anexa 15 la contractul de finanțare este încarcata în SMIS și semnată de reprezentantul legal al beneficiarului	x
14	Proiectul este inclus în Lista proiectelor etapizate POR 2014-2020, art. 118 /118 a din Regulamentul nr. 1060/2021	x
15	(După caz) AM pentru Programul (se va menționa Programul în cadrul căruia se va finanța etapa a II-a de implementare) a confirmat preluarea etapei a II-a de implementare a proiectului/posibilitatea preluării în cadrul acestui program (se va menționa și documentul/comunicarea relevantă în acest sens)	X 2.8
16	Beneficiarul a depus odată cu solicitarea de modificare a proiectului o nouă hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului (se va menționa Programul în cadrul căruia se va finanța etapa a II-a de implementare), în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - co-finanțare, cheltuieli neeligibile.	x
17	Complementaritatea proiectului cu un alt proiect finanțat în cadrul POR /un	x

² Pentru proiecte cu o valoare mai mare de 5 mil euro, etapizate în temeiul art. 118 din Regulamentul 1060/2021. Se verifică în baza documentelor depuse de Beneficiar în acest sens, odată cu solicitarea de etapizare.

³ Pentru proiectele cu o valoare mai mare de 1 mil euro, etapizate în temeiul art. 118a din Regulamentul 1060/2021. Se verifică în baza documentelor depuse de Beneficiar în acest sens, odată cu solicitarea de etapizare.

	alt proiect, menționat în cererea de finanțare (se va menționa titlul, codul SMIS, Programul, după caz). În cazul proiectelor complementare, se va analiza în ce măsură etapizarea solicitată pentru proiect afectează finalizarea celui/celor complementare și se vor face mențiunile corespunzătoare în cadrul Notei OI, sau alte propuneri, în funcție de situație. 1.Proiectul „ECO BUS”, cod SMIS 120346 - finalizat; 2.Proiectul „Construire Park&Ride”, cod SMIS 120827 - blocat; 3.Proiectul „„Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorică” - Sinaia”, cod SMIS 121472 - În curs de finalizare la 31.12.2023.			
18	Justificarea comunicată de beneficiar este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate	x		

Verificarea pe teren (daca este cazul)

Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)

Nr.crt.	Elemente verificate:
1	Raportat la prevederile INSTRUCȚIUNII AMPOR 207/31.10.2023, proiectul este complementar cu următoarele proiecte: 1.Proiectul „ECO BUS”, cod SMIS 120346 - finalizat; 2.Proiectul „„Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorică” - Sinaia”, cod SMIS 121472 - În curs de finalizare la 31.12.2023.

OBSERVAȚII:

În conformitate cu Instrucțiunea AM POR nr. 207/31.10.2023, în vederea asigurării pistei de audit a cheltuielilor aferente etapei I, sumele cu care proiectul se finalizează, ca etapă I, în cadrul POR 2014-2020, vor fi notificate de Beneficiar în termen de maxim 5 zile lucrătoare după plata cererii finale de rambursare, conform modelului prevăzut în Anexa 4 la prezenta Instrucțiune.

CONCLUZIE:

Proiectul a fost depus și contractat pe POR 2014-2020 pe axa 3, PI 4E, OS 3.2, putând fi încadrat pe PR SM 2021-2027, conform adresei AM nr. 1149/AM/22.12.2023, în cadrul Priorității 3 - O regiune cu mobilitate urbană durabilă, O.S. 2.8 - „Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon”, acțiunea indicativă înființarea, dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public, inclusiv prin investiții în material rulant, mijloace de transport urban ecologice și infrastructura de transport necesară acestora (configurarea/modernizarea/lărgirea/reconfigurarea străzilor din orașe și din zona urbană funcțională, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea proiectului integrat de mobilitate urbană sustenabilă) în vederea dezvoltării transportului public și implementării măsurilor de siguranță rutieră (pasarele pietonale, pasaje subterane/supraterane auto și pietonale, intervenții asupra sistemului de iluminat public și alte elemente conexe aferente traseului reabilitat, ce nu sunt elemente dominante ale proiectelor) pentru reducerea de CO2 și dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane (sisteme de management a traficului, aplicații mobility as a service, sisteme park & ride și terminale intermodale pentru transportul public urban, etc), cu condiția îndeplinirii cerințelor prevăzute în art. 118a din Regulamentul UE 1060/2021 privind dispozițiile comune.

Menționăm totodată faptul că eligibilitatea activităților cuprinse în cererea de finanțare și a cheltuielilor aferente acestora, se va stabili în etapa de contractare a etapei a doua a proiectului etapizat. Menționăm totodată faptul că eligibilitatea activităților cuprinse în cererea de finanțare și a cheltuielilor aferente acestora, se va stabili în etapa de contractare a etapei a doua a proiectului etapizat.

In urma analizarii solicitarii de modificare transmisa de Beneficiar cu nr. 54148/08.12.2023, înregistrata la OI cu nr. 21487/14.12.2023, confirmăm încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în vederea etapizării proiectului.

Etapa a II-a a implementării proiectului este preconizată a beneficia de finanțare în cadrul Programului Regional SUD-MUNTENIA 2021-2027.

Termenul estimat de finalizare a etapei a II-a este 24 luni.

Aprobat:
Director OI POR
Mariana VIȘAN
Semnatura:

Avizat:
Sef serviciu
George PIPEREA
Semnatura:

Avizat:
Biroul Juridic
Semnatura:

Verificat:
Ofiter monitorizare
Adriana BĂDOI
Semnatura:

Intocmit:
Ofițer
Monitorizare
Sergiu MANOLE
Semnatura:

Verificat:
Ofiter monitorizare
Cătălina GHEORGHE
Semnatura: